水利工程建设质量监督检查意见

检查日期：2023 年 02 月 21 日　　编号：浙 H22-3-20067-002

工程名称	钱塘江治理工程常山县常山港治理二期工程大溪沿堤
项目法人	常山县水利发展投资有限责任公司
监督单位	常山县水利工程质量安全管理中心

主要问题

经监督检查，发现以下问题：

一、施工单位(中及御龙建设有限公司)

1、安全生产台帐不规范。安全考核资料不齐全，仅考核了一个季度。不符合《水利水电工程施工安全管理导则》第 14.0.6 条之规定。

2、质量管理制度不健全。施工单位未与项目部成员签定质量责任书。不符合《水利工程质量管理规定》第三十二条之规定。

3、未按规定落实施工进场报验。原材料报验不齐全，缺少钢筋、近期水泥等报验。

4、未按要求设置质量管理机构。施工单位未成立质量领导小组。不符合《水利工程质量管理规定》第三十二条之规定。

5、土石方实体质量不满足要求。1.块石叠砌的块石质量较差，部分风化严重，叠砌不符合规范要求，局部存在竖砌 2.现场护坡水土流失严重，存在雨淋沟。

6、未按规定设置安全警示标志。现场安全警示不足。不符合《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，《建设工程安全生产管理条例》第二十八条之规定。

二、监理单位(浙江河口海岸工程监理有限公司)

7、未按照强条、标准和施工合同对施工质量及与质量活动等相关的人员、原材料、中间产品、工程设备、施工设备、工艺方法和施工环境质量要素进行监督和控制。监理旁站不到位，未对大块石质量做好监督和控制。不符合《《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）》　第 6.2.10 条之规定。

以下空白

意见建议

1.项目法人及时组织参建单位针对大块石风化问题进行全面检查。 2.对已经风化的大块石进行清除，并做返工处理。 3.监理应切实加强旁站工作

以上问题请项目法人及时组织、督促有关单位按相关要求整改落实，并将整改情况在30个工作日内报监督机构。

检查人员签名：吴主　林静

责任单位签名确认	项目法人：	设计单位：
	监理单位：	施工单位：
	检测单位：	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

回　复　单

（承包[2023]质监回复01号，总08号）

合同名称：钱塘江治理工程常山县常山港治理二期工程大溪沿堤施工　　合同编号：

致：常山县水利工程质量安全管理中心

常山县水利工程质量安全管理中心于2023年2月21日对工程施工现场进行检查，《水利工程质量监督检查意见》（编号：浙H22-3-20067-002），我项目部已按要求进行整改，现将整改回复如下：

1、已要求补充了安全考核次数。

2、公司与项目部签订了质量责任书。

3、对钢筋、水泥进行材料报验。

4、按要求设置并发文成立质量领导小组。

5、对不合格的块石进行返工处理；对护坡进行平整修复。

6、现场增加了安全警示牌。

承 包 人：中及御龙建设有限公司钱塘江治理工程常山县常山港治理二期工程大溪沿堤施工项目部

项目经理：　　（签名）

日　　期：2023 年 3 月 15 日

监理机构意见：现场已基本按检查意见整改

监 理 机 构：浙江河口海岸工程监理有限公司

监理工程师：　　（签名）

日　　期：2023年3月16日

项目法人意见：同意验收

项 目 法 人：常山县水利发展投资有限责任公司

现场负责人：　　（签名）

日　　期：2023年3月16日

注：1、本表一式3份，由承包人填写。审核机构审核后，审核机构2份、承包人1份。

2、本表主要用于承包人对审核机构发出的通知、指示的回复。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王
3亿人都在用的扫描app

项目部管理人员安全生产目标管理考核表（2022年 4 季度）

安全生产管理总目标		一、伤亡控制指标：零死亡、无火灾事故、无坍塌事故、无重大机械事故、无职业中毒事故、零重伤 二、按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59 要求达到合格等级以上 三、文明施工按照本地标准达到合格等级以上 四、隐患治理率达到 100%				
序号	管理人员	目标分解	考核期	考核结论	被考核人	考核负责人
	项目负责人	贯彻执行企业安全生产规章制度，建立本项目的规章制度，制定本项目的安全生产管理目标，落实本项目的各项安全管理工作，并落实安全管理责任，对所承建的项目的安全生产全面负责	按季度考评	合格	樊悦	魏[illegible]
	项目技术负责人	对项目的安全技术管理工作负责，落实项目负责人部署的安全生产管理工作	按季度考评	合格	[illegible]	樊悦
	专职安全员	落实项目负责人、技术负责人布置的生产安全管理工作，根据不同的施工部位或施工内容，在开工前向班组进行危险作业告知、书面安全技术交底和安全管理交底。巡查作业期间现场设备、设施安全措施的落实情况，对存在的安全隐患提出整改意见并跟进落实情况，按照检查标准，协助项目经理落实定期安全检查考核工作。发生安全事故应立即组织抢救，报告上级，针对险情组织疏散，保护现场，协助上级进行事故调查	按季度考评	合格	[illegible]	樊悦

扫描全能王
3亿人都在用的扫描app

序号	管理人员	目标分解	考核期	考核结论	被考核人	考核负责人
	施工员	落实生产安全管理工作和经过审批的施工方案中的安全技术措施，根据不同的施工部位或施工内容，在布置工作的同时组织班组进行危险作业告知、安全技术交底和安全管理交底；对所管的施工现场、环境、安全和一切安全防护设施的完整、有效负责。在班组作业前以及检查生产进度的同时检查班组作业范围的安全设施使用情况，对存在的隐患及时予以处理，严重的应停止作业。发生安全事故应立即组织抢救，报告上级，针对险情组织疏散，保护现场，协助上级进行事故调查	按季度考评	合格	郭子峰	樊悦
	班组长及分包单位负责人	在项目经理或施工员的领导下负责本单位、本班组工作范围的施工安全，认真执行安全生产规章制度及用工制度，模范遵守安全操作规程。掌握班组人员的技术、身体、精神（情绪）等情况合理安排工作，每日班前检查机具、备、防护用具及作业环境作业范围的安全情况，并认真做好安全交底。作业中要督促班组人员严格遵守安全制度、安全操作规程和正确使用个人防护用品，纠正违章作业和不安全行为，有权拒绝违章指挥，发现问题要及时解决，不能解决的要采取控制措施，并及时上报。组织开展本单位、班组作业人员进行安全学习活动，经常进行安全意识、安全技术知识教育，特别做好新调入员工、变换工种的员工、复工人员的安全教育，督促工人持证上岗，对新进场的工人要进行安全教育，在未熟悉工作环境前指定专人帮带，负责其人身安全。组织开好班前安全生产会，做好收工前的安全检查，组织一周的安全讲评工作，	在本项目任期内，按季度考评	合格	罗仕庆	樊悦

扫描全能王
3亿人都在用的扫描app

		及时总结交流安全生产先进经验，表扬好人好事。 实行互保作业，即班组成员两两结对，互相监督、互相保护、协调配合，实现安全生产。 发生工伤事故要立即组织抢救，保护好现场并向项目负责人报告				樊悦
审批人（签名）			2023年 1月 4日			

说明：本表一式 份，由施工单位填写，用于考核内部岗位人员，表中目标、管理岗位和班组及其职责等内容仅作参考，可视工程的实际进行增减。

材料/构配件进场报验单

（承包[2023 材验 01 号）

合同名称：钱塘江治理工程常山县常山港治理二期大溪沿堤施工　　合同编号：

致：浙江河口海岸工程监理有限公司常山县常山港治理二期工程监理部：
我方于 2023 年 3 月 28 日进场的工程材料/构配件如下表。拟用于下述部位：
灌砌石挡墙砼基础等砼结构，经自检，符合技术规范和合同要求，请贵方审核，并准予进场使用。

序号	材料/构配件名称	材料/构配件来源、产地	材料/构配件规格	用途	本批材料/构配件数量	承包人试验			
						试样来源	取样地点、日期	试验日期、操作人	试验结果
1	水泥	常山	42.5	砼浇筑	300t	现场	2023.3.10	杨欢	合格
2									
3									

附件：1.出厂质量证明书。

承 包 人：中交绸龙建设有限公司钱塘江治理工程常山县常山港治理二期工程大溪沿堤施工项目部

项目经理：（签名）

日　　期：2023 年 3 月 28 日

（审核意见）

经检查，现场情况满足此阶段施工要求。

监理机构：浙江河口海岸工程监理有限公司
常山县常山港治理二期工程监理部

监理工程师：

日　　期：2023 年 3 月 29 日

说明：本表一式 3 份，由承包人填写。监理机构审签后，承包人、发包人、监理机构各 1 份

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

江山虎集团 常山江山虎水泥有限公司
地址：浙江省常山县辉埠镇 邮编：324200
销售电话：0570-5138235（5138227（传真） 化验室：0570-5138289

浙江名牌

水泥质量检验报告单

单位名称：中及御林建设有限公司　　单据号码：0033

产品名称：	42.5普通硅酸盐水泥		检测项目	标准值	检测结果
生产窑型	旋　窑		铝酸三钙：	≤8.0（%）	
产品编号：	C013		烧失量：	≤5.0%	3.69
出厂日期：	2023年3月5日		氧化镁：	≤5.0%	1.36
出厂数量(t)：			三氧化硫：	≤3.5%	2.42
工业石膏(%)：	4.50		氯离子：	≤0.06%	0.023
混合材掺量（%）	粉煤灰	7.0	比表面积：	≥300m2/kg	338
	燃炉煤渣	12.0	初凝时间：	≥45min	160
			终凝时间：	≤600min	215
助磨剂掺量(%)：			安定性	必须合格	合格

3d强度	抗折≥3.5MPa	$\bar{X}$ = 5.9			28d强度	抗折≥6.5MPa	$\bar{X}$ =		
		5.8	6.1	5.9					
	抗压≥17.0MPa	$\bar{X}$ = 30.4				抗压 ≥42.5MPa	$\bar{X}$ =		
		30.2	30.7	31.1					
		30.5	29.6	30.2					

说明：
1、产品检验按国家GB175-2007标准方法进行。
2、所列编号检测结果符合水泥国家GB175-2007标准要求。
3、28d强度值待检后补报。

审核人：王江根　　填报人：王武君　　填报日期：2023年3月7日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

中及御龙建设有限公司文件

御建工字 [2020] 37 号

中及御龙建设有限公司
关于成立钱塘江治理工程常山县常山港治理二期大溪沿堤质量管理领导小组的通知

公司各部、室、项目部：

为了贯彻落实质量管理的法律法规，加强项目质量管理工作，经公司领导决定，特成立钱塘江治理工程常山县常山港治理二期大溪沿堤质量管理领导小组，负责该项目的质量管理工作，按照公司的相关规章制度完善施工安全台账，组织开展质量大检查。对工程施工中存在的违章、质量隐患，立即组织排查整治，领导小组人员如下：。

组长：樊悦

副组长：华航

组员：冯婷婷、李珍、郭秀峰、裴义德

项目部各部门、班组要配合好领导小组人员的工作开展，确保工程安全、顺利、保质保量完工。

特此通知。

中及御龙建设有限公司 4113000012670

二〇二〇年七月十五日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

项目经理质量责任书

01

姓　名	樊悦	岗位证书名称及编号		开始承担责任时间	
工程名称	钱塘江治理工程常山县常山港治理二期工程大溪沿堤施工	责任范围	项目部	是否承担技术文件签证	是

具体职责

1、负责贯彻执行国家和企业的各项方针、政策和规章制度，严格执行一体化管理体系及其他管理文件，保证项目一体化管理目标、指标的实施，向用户提供满意产品。

2、加大公关力度，利用社会关系，带领项目人员积极收集、跟踪工程信息，及时分析处理后将有效信息向领导汇报。

3、负责组织图纸审查、施工图设计交底，参加编制质量计划或施工组织设计，正确处理质量、工期、进度、成本、环境、职业健康安全等方面关系，在布置落实施工任务时，同时布置质量、环境卫生、职业健康安全要求，并进行检查督促。

4、主持技术交流，组织全体技术人员，对施工图和计划、施工组织设计、重要施工方法和技术措施等进行全面深入讨论。

5、严格对各施工班组的管理，组织协调各班组的关系，严格履行各班组工种的考核，确保项目工程的质量。

6、领导和督促本工项目实施科技项目小改小革和技术攻关工作。

7、承担工程施工合同和项目内部承包合同条款规定和各项责任和义务，协调处理项目的外部关系，在实施过程中严格履行合同。

8、牵头组织工程结构验收及竣工验收工作和质量等级的评定和核定工作，负责回访保修工作。

9、加强对施工项目的安全生产和文明施工的管理，不断改善劳动条件，杜绝重大质量事故和安全事故。

10、负责本部门的节能降耗、环境卫生、废弃物处置、职业健康安全的管理。

11、负责本部门工作范围内的信息沟通和持续改进工作。

单位法定代表人：　　（公章）　　2023年1月6日

责任人：樊悦　　2023年1月6日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

常山县常山港治理二期工程质量安全检查整改回复报告

常山县林业水利局：

2023年2月21日，县林业水利局对常山县常山港治理二期工程项目进行质量安全生产检查，对检查中发现主要问题提出整改意见。根据检查情况的整改反馈单要求，我单位高度重视，对检查中所存在的问题进行整改，现将整改意见的落实情况汇报如下：

一、有关问题的整改

问题：未按照强条、标准和施工合同对施工质量及与质量活动等相关的人员、原材料、中间产品、工程设备、施工设备、工艺方法和施工环境质量要素进行监督和控制。监理旁站不到位，未对大块石质量做好监督和控制。不符合《《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)》第6.2.10条之规定。

整改：我监理部将严格按照强条、标准和施工合同对施工质量及与质量活动等相关的人员、原材料、中间产品、工程设备、施工设备、工艺方法和施工环境质量要素进行监督和控制。已要求人员对现场大块石做好监督和控制，同时过程中已多次下发有关通知。已组织监理部人员对《水利工程施工监理规范》内内容进行认真学习。

浙江省河口海岸工程监理有限公司

常山县常山港治理二期工程监理部

2023年3月5日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App